

朝倉分区汚水管渠築造工事(R4-6)

現場便り ~ 8月度 ~

— 工事概要 —

施工箇所：高知市朝倉本町二丁目～朝倉西町一丁目
 工期：令和5年2月10日～令和5年8月28日
 工事内容：推進工 156.2m、立坑工 1箇所
 人孔設置工 2箇所、付帯工 1式

— 進捗状況 —

今月は、本舗装、カメラ調査を行い、すべての作業が終了しました。推進管はひび割れ等の無い、綺麗な状態であることが分かりました。現場周辺の家屋の水質調査も実施し、結果は施工前と変わらず異常はありませんでした。



マンホールの下は流れやすいよう
道ができていますね!!



舗装と新しい点字シートで
綺麗になったよ!

ご協力ありがとうございました!!

皆様の下水道工事への深いご理解とご協力により、トラブル等なく工事を進めることができ、本工事でも無事故無災害で竣工することができました。また、工事に伴い、現場周辺の交通規制や各御家庭の水質調査にも長期に渡りご協力いただきましたこと、工事関係者一同、心より感謝申し上げます。

引き続き安心して井戸水をご使用できるよう
本工事に降も、水質検査を定期的に行ってくださいね!

「年に1度の水質検査!」

